



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV**  
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1148901 - MERCADO DE PEIXE DA VILA RUBIM - REFORMA PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 6855069/2021

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Novembro/2021

**Plan. Objeto da Planilha**

1 REFORMA MERCADO DE PEIXE - VILA RUBIM

LEGENDA

Célula - % Etapa

P1

P1 - Percentual sobre o total do orçamento

P2

P2 - Percentual sobre o total da planilha

Célula - Período

P1

P2

P1 - Percentual sobre o total da planilha

P2 - Percentual sobre o total do orçamento

P3

-----

P3 - Percentual previsto para a execução

V1

V1 - Valor previsto para a execução



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV**  
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1148901 - MERCADO DE PEIXE DA VILA RUBIM - REFORMA PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 6855069/2021

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Novembro/2021

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias
1	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL 32.056,00	4,6296% 4,6296%	1,1574% 1,1574% 25% ..... 8.014,00	1,8055% 1,8055% 39% ..... 12.501,84	1,6666% 1,6666% 36% ..... 11.540,16
	02	ELABORAÇÃO DE PROJETOS 18.431,25	2,6619% 2,6619%	0,5324% 0,5324% 20% ..... 3.686,25	1,3309% 1,3309% 50% ..... 9.215,63	0,7986% 0,7986% 30% ..... 5.529,37
	03	SERVIÇOS PRELIMINARES 20.388,33	2,9445% 2,9445%	2,0612% 2,0612% 70% ..... 14.271,83	0,8834% 0,8834% 30% ..... 6.116,50	
	04	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 59.413,60	8,5806% 8,5806%	6,0064% 6,0064% 70% ..... 41.589,52	1,7161% 1,7161% 20% ..... 11.882,72	0,8581% 0,8581% 10% ..... 5.941,36
	05	MOVIMENTO DE TERRA 2.448,57	0,3536% 0,3536%	0,0707% 0,0707% 20% ..... 489,71	0,1768% 0,1768% 50% ..... 1.224,29	0,1061% 0,1061% 30% ..... 734,57
	06	REFORÇO ESTRUTURAL 310.261,37	44,8083% 44,8083%	13,4425% 13,4425% 30% ..... 93.078,41	22,4041% 22,4041% 50% ..... 155.130,69	8,9617% 8,9617% 20% ..... 62.052,27
	07	IMPERMEABILIZAÇÃO 48.084,80	6,9445% 6,9445%	3,125% 3,125% 45% ..... 21.638,16	3,4722% 3,4722% 50% ..... 24.042,40	0,3472% 0,3472% 5% ..... 2.404,24
	08	TETOS E FORROS 90.594,48	13,0838% 13,0838%		2,6168% 2,6168% 20% ..... 18.118,90	10,467% 10,467% 80% ..... 72.475,58
	09	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS 14.016,87	2,0243% 2,0243%		1,0122% 1,0122% 50% ..... 7.008,44	1,0122% 1,0122% 50% ..... 7.008,43
	10	PISOS INTERNOS E EXTERNOS 23.115,00	3,3383% 3,3383%	0,6677% 0,6677% 20% ..... 4.623,00	1,0015% 1,0015% 30% ..... 6.934,50	1,6691% 1,6691% 50% ..... 11.557,50
	11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 40.396,35	5,8341% 5,8341%		2,917% 2,917% 50% ..... 20.198,18	2,917% 2,917% 50% ..... 20.198,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA - PMV**  
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

**Cronograma Físico-Financeiro (Analítico)**

Obs.: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orçamento: 1148901 - MERCADO DE PEIXE DA VILA RUBIM - REFORMA PARA ATENDIMENTO AO PROCESSO 6855069/2021

Órgão Gerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Órgão Cliente: SEMOB

Data Base: Novembro/2021

Plan.	Etapa	Descrição das Etapas	% Etapa (T. Orc./T. Plan.)	Período: 1 30 dias	Período: 2 60 dias	Período: 3 90 dias
1	12	OUTRAS INSTALAÇÕES 3.218,94	0,4649% 0,4649%			0,4649% 0,4649% <b>100%</b> ..... 3.218,94
	13	APARELHOS ELÉTRICOS 4.558,56	0,6584% 0,6584%			0,6584% 0,6584% <b>100%</b> ..... 4.558,56
	14	PINTURA 10.805,49	1,5605% 1,5605%		0,4682% 0,4682% <b>30%</b> ..... 3.241,65	1,0924% 1,0924% <b>70%</b> ..... 7.563,84
	15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 14.629,89	2,1129% 2,1129%			2,1129% 2,1129% <b>100%</b> ..... 14.629,89
<b>% Simples</b>				<b>27,0632%</b>	<b>39,8047%</b>	<b>33,1321%</b>
<b>% Acumulado</b>				<b>27,0632%</b>	<b>66,8679%</b>	<b>100%</b>
<b>Total Simples</b>				<b>187.390,88</b>	<b>275.615,74</b>	<b>229.412,88</b>
<b>Total Acumulado</b>				<b>187.390,88</b>	<b>463.006,62</b>	<b>692.419,50</b>

O documento foi adicionado eletronicamente por FLAVIA PICCOLI SILVA, CPF:  
\*\*\*.79.177-\*\* em 17/01/2022 13:44:06. Para verificar a autenticidade do documento, vá  
ao site <https://protocolo.vitoria.es.gov.br/validacao/> e utilize o código abaixo:  
4E3CEDA1-7F93-42D2-A80B-3C6723EB0A26