Prefeitura Municipal de Vitória

29/03/2024
Hora: 10:04

0516/2021 - AF

Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

Informações

Número:	0516/2021 - AF	**Contrato:**	217A/2018
ARP:		**Processo:**	7794387/2017
Fornecedor:	30.315.037/0001-70 - CONSORCIO ILHA DE VITORIA		
Secretaria:	SETRAN - Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana		
Situação:	Recebimento Parcial	**Tipo:**	Autorização de Fornecimento

Informações de Data

Data de Emissão:	05/05/2021	**Data de Publicação:**	05/05/2021
Data de Entrega:	30/06/2021	**Data de Aquisição:**	30/06/2021

Outras Informações

Disposição: Não Informado

Itens

Item: 1
Descrição: SINALIZAÇÃO VERTICAL, Tipo: Placas, Material: Chapa de Alumínio, Complemento: "Moduladas" com fundo em película refletiva tipo A e Letras, símbolos e tarjas em película refletiva tipo B, executadas pelo processo de impressão digital.

Espessura 1,5mm na liga 5050 têmpera H-38 ASTM, ou outra indicada no anexo II, incluindo todos os dispositivos necessários a sua fixação.

Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	80,00	**Uni. Medida:**	Metro quadrado
Valor Unitário (R$):	R$678,28	**Qtd. a Receber:**	80,00
Contratatado (R$):	R$54.262,40	**Qtd Recebida:**	0,00

Item: 2
Descrição: SINALIZAÇÃO VERTICAL, Tipo: Placas, Material: Chapa de Poliéster, Complemento: "Simples" tipo I - com fundo, letras e tarjas em película tipo A, executadas pelo processo de impressão digital.

Reforçada em fibra de vidro, ou similar tal como indicado no anexo II, incluindo todos os dispositivos necessários a sua fixação.

Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	20,00	**Uni. Medida:**	Metro quadrado
Valor Unitário (R$):	R$433,92	**Qtd. a Receber:**	20,00
Contratatado (R$):	R$8.678,40	**Qtd Recebida:**	0,00

Item: 3
Descrição: SINALIZAÇÃO VERTICAL, Tipo: Placas, Material: Chapa de Poliéster, Complemento: "Simples" tipo I - com fundo em película refletiva tipo A e letras, símbolos e tarjas em película refletiva tipo B, executadas pelo processo de impressão digital.

Reforçada em fibra de vidro, ou similar tal como indicado no anexo II, incluindo todos os dispositivos necessários a sua fixação.

Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	10,00	**Uni. Medida:**	Metro quadrado
Valor Unitário (R$):	R$568,00	**Qtd. a Receber:**	10,00
Contratatado (R$):	R$5.680,00	**Qtd Recebida:**	0,00

Item: 4
Descrição: SUPORTE, Material: Madeira, Complemento: de reflorestamento, nas dimensões 8x8x370cm, pintado em preto semi-fosco.

Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	1.000,00	**Uni. Medida:**	Unidade
Valor Unitário (R$):	R$94,45	**Qtd. a Receber:**	283,00
Contratatado (R$):	R$94.450,00	**Qtd Recebida:**	717,00

Item: 5

0516/2021 - AF

Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

Descrição:	SUPORTE, Material: Aço, Complemento: carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas, diâmetro 2" e comprimento 3,80m.		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	200,00	**Uni. Medida:**	Unidade
Valor Unitário (R$):	R$260,54	**Qtd. a Receber:**	200,00
Contratatado (R$):	R$52.108,00	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	6		
Descrição:	SINALIZAÇÃO VERTICAL, Tipo: Placas, Material: Chapa de Poliéster, Complemento: "Modulada" totalmente refletiva, com fundo em película prismática branca 750 mcl/m² ABNT ou superior, com aplicação de filme translúcido nas legendas, para serem implantadas em pórticos e bandeiras. Reforçada em fibra de vidro, ou similar tal como indicado no anexo II, incluindo todos os dispositivos necessários a sua fixação.		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	50,00	**Uni. Medida:**	Metro quadrado
Valor Unitário (R$):	R$1.294,00	**Qtd. a Receber:**	50,00
Contratatado (R$):	R$64.700,00	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	7		
Descrição:	SINALIZAÇÃO VERTICAL, Tipo: Placas, Material: Chapa de Poliéster, Complemento: "Modulada" totalmente refletiva, com fundo em película esferas inclusas 5 mcl/m², tipo 1B, ABNT ou superior, com aplicação de película prismática branca 400 mcl/m² ou superior nas legendas, para serem implantadas em coluna c. Reforçada em fibra de vidro, ou similar tal como indicado no anexo II, incluindo todos os dispositivos necessários a sua fixação.		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	15,00	**Uni. Medida:**	Metro quadrado
Valor Unitário (R$):	R$1.116,00	**Qtd. a Receber:**	15,00
Contratatado (R$):	R$16.740,00	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	8		
Descrição:	SINALIZAÇÃO VERTICAL, Tipo: Placas, Material: Chapa de Poliéster, Complemento: De letras ou tarjas em película tipo A, executadas pelo processo de recorte. Reforçada em fibra de vidro, ou similar tal como indicado neste Edital, incluindo todos os dispositivos necessários a sua fixação.		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	50,00	**Uni. Medida:**	Metro quadrado
Valor Unitário (R$):	R$288,21	**Qtd. a Receber:**	50,00
Contratatado (R$):	R$14.410,50	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	9		
Descrição:	SINALIZAÇÃO VERTICAL, Tipo: Placas, Material: Chapa de Aço, Complemento: "Simples" tipo I - com fundo, letras, símbolos e tarjas em película refletiva tipo A. Espessura 1,25 mm na liga 1006, ou outra indicada no anexo II, incluindo todos os dispositivos necessários a sua fixação.		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	750,00	**Uni. Medida:**	Metro quadrado
Valor Unitário (R$):	R$423,46	**Qtd. a Receber:**	404,04
Contratatado (R$):	R$317.595,00	**Qtd Recebida:**	345,96

Item:	10		
Descrição:	SUPORTE, Aplicação: Para 1 braço projetado, Complemento: em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas, diâmetro 4" e comprimento 6,00m.		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	40,00	**Uni. Medida:**	Unidade
Valor Unitário (R$):	R$1.142,80	**Qtd. a Receber:**	40,00
Contratatado (R$):	R$45.712,00	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	11
Descrição:	SUPORTE, Aplicação: Para 1 braço projetado, Complemento: Em aço carbono galvanizado de seção circular com costura e pontas lisas, diâmetro 4 1/2" e comprimento 6,00m.
Lote:	1 - Lote 1

0516/2021 - AF

Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

Qtd. Cadastrada:	30,00	**Uni. Medida:**	Unidade
Valor Unitário (R$):	R$1.270,05	**Qtd. a Receber:**	30,00
Contratatado (R$):	R$38.101,50	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	12
Descrição:	BRAÇO, Aplicação: Projetado, Complemento: diâmetro 3" e projeção horizontal de 3,50m, conforme especificação técnica.
Lote:	1 - Lote 1

Qtd. Cadastrada:	40,00	**Uni. Medida:**	Unidade
Valor Unitário (R$):	R$880,45	**Qtd. a Receber:**	40,00
Contratatado (R$):	R$35.218,00	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	13
Descrição:	BRAÇO, Aplicação: Projetado, Complemento: diâmetro 4" e projeção horizontal de 4,70m, conforme especificação técnica.
Lote:	1 - Lote 1

Qtd. Cadastrada:	30,00	**Uni. Medida:**	Unidade
Valor Unitário (R$):	R$1.020,00	**Qtd. a Receber:**	30,00
Contratatado (R$):	R$30.600,00	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	14
Descrição:	SOLVENTE, Tipo: Vinílico, Detalhes: Para limpeza de placas
Lote:	1 - Lote 1

Qtd. Cadastrada:	50,00	**Uni. Medida:**	Litro
Valor Unitário (R$):	R$32,66	**Qtd. a Receber:**	50,00
Contratatado (R$):	R$1.633,00	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	15
Descrição:	ESTOPA, Aplicação: Multiuso, Pacote: 400g, Detalhes: Para limpeza de placas
Lote:	1 - Lote 1

Qtd. Cadastrada:	50,00	**Uni. Medida:**	Unidade
Valor Unitário (R$):	R$35,17	**Qtd. a Receber:**	50,00
Contratatado (R$):	R$1.758,50	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	16
Descrição:	SINALIZAÇÃO VERTICAL, Tipo: Faixas de Comunicação, Complemento: Em lona de vinil, gramatura de 440gr; impressão digital de alta resolução colorida; acabamento em bastões de madeira, com ponteiras e ilhós nas extremidades; armação com cordão de sizal. Com todo material para implantação/fixação.
Lote:	1 - Lote 1

Qtd. Cadastrada:	100,00	**Uni. Medida:**	Metro quadrado
Valor Unitário (R$):	R$98,23	**Qtd. a Receber:**	100,00
Contratatado (R$):	R$9.823,00	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	17
Descrição:	POSTE, Tipo: Bandeira B-1, Detalhes: Instalação de Bandeira e Pórtico
Lote:	1 - Lote 1

Qtd. Cadastrada:	2,00	**Uni. Medida:**	Unidade
Valor Unitário (R$):	R$6.469,57	**Qtd. a Receber:**	2,00
Contratatado (R$):	R$12.939,14	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	18
Descrição:	POSTE, Tipo: Bandeira B-2, Detalhes: Instalação de Bandeira e Pórtico
Lote:	1 - Lote 1

Qtd. Cadastrada:	2,00	**Uni. Medida:**	Unidade
Valor Unitário (R$):	R$9.311,32	**Qtd. a Receber:**	2,00
Contratatado (R$):	R$18.622,64	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	19

0516/2021 - AF

Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

Descrição:	POSTE, Tipo: Bandeira B-4, Detalhes: Instalação de Bandeira e Pórtico		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	2,00	**Uni. Medida:**	Unidade
Valor Unitário (R$):	R$12.735,34	**Qtd. a Receber:**	2,00
Contratatado (R$):	R$25.470,68	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	20		
Descrição:	POSTE, Tipo: Bandeira B-5, Detalhes: Instalação de Bandeira e Pórtico		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	2,00	**Uni. Medida:**	Unidade
Valor Unitário (R$):	R$14.056,52	**Qtd. a Receber:**	2,00
Contratatado (R$):	R$28.113,04	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	21		
Descrição:	POSTE, Tipo: Coluna Cônica Poligonal CN-1, Detalhes: Com instalação		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	3,00	**Uni. Medida:**	Unidade
Valor Unitário (R$):	R$2.096,11	**Qtd. a Receber:**	3,00
Contratatado (R$):	R$6.288,33	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	22		
Descrição:	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, Material: Termoplástico, Complemento: Extrudado retrorrefletivo.		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	4.830,00	**Uni. Medida:**	Metro quadrado
Valor Unitário (R$):	R$77,70	**Qtd. a Receber:**	3.739,18
Contratatado (R$):	R$375.291,00	**Qtd Recebida:**	1.090,82

Item:	23		
Descrição:	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, Material: Elastoplástico		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	200,00	**Uni. Medida:**	Metro quadrado
Valor Unitário (R$):	R$163,00	**Qtd. a Receber:**	200,00
Contratatado (R$):	R$32.600,00	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	24		
Descrição:	TINTA, Tipo: a Base de Resinas Vinílicas, Complemento: REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE. Por abrasão conforme especificação técnica.		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	1.000,00	**Uni. Medida:**	Metro quadrado
Valor Unitário (R$):	R$40,50	**Qtd. a Receber:**	967,64
Contratatado (R$):	R$40.500,00	**Qtd Recebida:**	32,36

Item:	25		
Descrição:	TINTA, Tipo: a Base de Resinas Vinílicas, Complemento: REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE. Por aplicação de tinta conforme especificação.		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	2.000,00	**Uni. Medida:**	Metro quadrado
Valor Unitário (R$):	R$23,30	**Qtd. a Receber:**	2.000,00
Contratatado (R$):	R$46.600,00	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	26		
Descrição:	DISPOSITIVO, Tipo: De Proteção Contínua, Complemento: Defensa maleável simples zincada, compreendendo lâmina, poste, espaçador, plaqueta e fixação.		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	80,00	**Uni. Medida:**	Metro linear
Valor Unitário (R$):	R$121,71	**Qtd. a Receber:**	-20,00
Contratatado (R$):	R$9.736,80	**Qtd Recebida:**	100,00

Item:	27

0516/2021 - AF

Detalhe bens, produtos e serviços adquiridos

Descrição:	DISPOSITIVO, Tipo: De Proteção Contínua, Complemento: Defensa maleável dupla zincada, compreendendo lâmina, poste, espaçador, plaqueta e fixação.		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	50,00	**Uni. Medida:**	Metro linear
Valor Unitário (R$):	R$237,01	**Qtd. a Receber:**	50,00
Contratatado (R$):	R$11.850,50	**Qtd Recebida:**	0,00

Item:	28		
Descrição:	DISPOSITIVO, Tipo: De Proteção Contínua, Complemento: Terminais		
Lote:	1 - Lote 1		
Qtd. Cadastrada:	20,00	**Uni. Medida:**	Metro linear
Valor Unitário (R$):	R$200,50	**Qtd. a Receber:**	20,00
Contratatado (R$):	R$4.010,00	**Qtd Recebida:**	0,00

Anexos

Data	Nome	Descrição
n2	AF 516-2021.pdf	AF 516-2021